Отчёт о ходе работ за сентябрь 2026 года

Объект: высокоскоростная железнодорожная магистраль, участок № 3 (км 212 – км 268). Генподрядчик: ООО «МагистральСтрой-3». Дата составления: 03.10.2026.

1. Общие сведения

Общая готовность участка на 30.09.2026 составляет 41,3 % при плановом значении 45,0 %. Отставание от графика — 3,7 процентного пункта.

Основная причина отставания — недопоставка арматуры А500С Ø32 для опор моста через р. Тьма. Дополнительно темп отсыпки земляного полотна снизили осадки во второй половине месяца.

Отчёт подготовлен по данным исполнительной документации и протоколов оперативных совещаний № 37 и № 39.

2. Выполнение по видам работ

Вид работ	План, %	Факт, %	Отклонение
Земляное полотно	52	49	−3
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы)	38	31	−7
Водопропускные трубы	60	63	+3
Притрассовые дороги	85	80	−5
Верхнее строение пути	0	0	0

Наибольшее отставание — по искусственным сооружениям. Оно связано с переносом бетонирования опор № 3 и № 4 моста через р. Тьма.

Опережение по водопропускным трубам достигнуто за счёт работы второй бригады с 08.09.2026.

3. Ресурсы

Численность персонала на 30.09.2026 — 412 человек при плане 450. Дефицит машинистов экскаваторов — 9 человек.

Техника: 96 единиц, из них 7 единиц в ремонте.

4. Мост через р. Тьма (ПК 2245)

Ростверки опор № 1 – № 4 выполнены. Освидетельствование армирования ростверка опоры № 3 проведено 25.09.2026 без замечаний.

Бетонирование тела опор № 3 и № 4 начнётся после поставки остатка арматуры. Срок завершения бетонирования опор № 3 и № 4 — 20.10.2026 согласно протоколу № 39.

5. Риски и меры

5.1. Недопоставка арматуры А500С Ø32. Вероятность высокая. Последствие: сдвиг бетонирования опор моста через р. Тьма. Меры: поставка остатка резервным поставщиком ООО «Уралпрокат-Сервис» до 06.10.2026. Ответственный: Морозова И.В.

5.2. Похолодание ниже +5 °С в октябре. Вероятность высокая. Последствие: ограничение бетонных работ. Меры: тепляки и прогрев бетона, готовность до 12.10.2026. Ответственный: Гусев Д.А.

5.3. Переувлажнение грунтов на ПК 2251 – ПК 2258. Вероятность средняя. Последствие: снижение темпа отсыпки земляного полотна. Меры: временный водоотвод, замена грунта. Ответственный: Ершов М.П.

5.4. Дефицит машинистов экскаваторов (9 человек). Вероятность средняя. Последствие: простой техники. Меры: набор вахтового персонала до 20.10.2026. Ответственный: Ковалёв А.С.

6. Выводы

Для возврата к графику в октябре необходимо обеспечить поставку арматуры до 06.10.2026 и организовать бетонирование в холодный период.

Составил: главный инженер участка Латыпов Р.Ф.