Протокол испытаний контрольных образцов бетона № Л-218

Строительная лаборатория генподрядчика ООО «МагистральСтрой-3». Дата испытаний: 03.10.2026.

Конструкция: ростверк опоры № 3 моста через р. Тьма. Дата бетонирования: 26.09.2026. Бетон В30 F300 W6, поставщик ООО «БетонЛайн».

Для захватки отобрано 4 серии образцов: 2 серии — на 7 суток, 2 серии — на 28 суток.

Результаты

Серия	Возраст, сут	Средняя прочность, МПа	Требуемая прочность, МПа	Доля от требуемой
1	7	27,4	38,5	71 %
2	7	26,9	38,5	70 %
3	28	—	38,5	испытание 24.10.2026
4	28	—	38,5	испытание 24.10.2026

Заключение

Прочность бетона ростверка опоры № 3 в возрасте 7 суток — 27,4 и 26,9 МПа, это 70–71 % от требуемой. Набор прочности соответствует нормальному графику твердения.

Окончательная оценка класса бетона — по результатам испытаний в возрасте 28 суток 24.10.2026.

Испытания провела инженер-лаборант Петрова А.В. Утвердил начальник лаборатории Климов Д.Е.