Отчёт о ходе работ за август 2026 года

Объект: высокоскоростная железнодорожная магистраль, участок № 3 (км 212 – км 268). Генподрядчик: ООО «МагистральСтрой-3». Дата составления: 03.09.2026.

1. Общие сведения

Общая готовность участка на 31.08.2026 составляет 36,8 % при плановом значении 38,0 %. Отставание от графика — 1,2 процентного пункта.

Отставание связано с поздним началом работ на мосту через р. Тьма: ростверки опор № 1 и № 2 выполнены, армирование ростверков опор № 3 и № 4 продолжается.

2. Выполнение по видам работ

Вид работ	План, %	Факт, %	Отклонение
Земляное полотно	45	44	−1
Искусственные сооружения (мосты, путепроводы)	30	27	−3
Водопропускные трубы	50	48	−2
Притрассовые дороги	70	68	−2
Верхнее строение пути	0	0	0

3. Персонал

Численность персонала на 31.08.2026 — 398 человек при плане 430.

4. Риски

4.1. Задержка поставки арматуры А500С Ø32 основным поставщиком ООО «МеталлТорг-Центр». Вероятность средняя.

4.2. Осадки в сентябре: снижение темпа отсыпки земляного полотна. Вероятность средняя.

Составил: главный инженер участка Латыпов Р.Ф.